

๔. ผู้ว่าจ้างตกลงขยายระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดเริ่มต้นทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๒๔๐ วัน (สองร้อยสี่สิบวัน) แต่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงานก่อสร้างได้ ด้วยเหตุอันเกิดจากการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างขอปรับปรุงแก้ไขแบบรูปรายละเอียดโครงการเพื่อประโยชน์การใช้อาคารและประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ ซึ่งระหว่างที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบรูปรายละเอียดโครงการ ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงานก่อสร้างได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาให้กับผู้รับจ้างออกไปอีก ๑๑๒ วัน (หนึ่งร้อยสิบสองวัน) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒

อนึ่งหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาที่ได้ขยายระยะเวลาออกไป หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และเรียกค่าปรับกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนด และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี



๕. ให้ถือว่าบันทึกนี้แนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑



๖. แก้ไขข้อความรายละเอียดวงงานก่อสร้างวงงานที่ ๘ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวงงานก่อสร้าง โดยยกเลิกข้อความที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๓ ข้อที่ ๔ วงงานที่ ๘ และใช้ข้อความ ดังต่อไปนี้แทน

วงที่ ๘ (งวดสุดท้าย) จ่าย ๒๐ % เป็นเงิน ๑,๑๑๕,๔๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลา ๓๐ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานสัมประตุ พร้อมประตูรั้วเหล็ก, ปรับปรุงรั้วรอบบ้านพักฯ รั้ว ค.ส.ล. รอบใต้ถุนบ้านพักฯ และงานอื่นๆที่ระบุไว้ในแบบ พร้อมทั้งทดสอบระบบต่างๆ ในสัญญาจ้าง งานปรับปรุงบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตามรูปแบบรายการทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตรงตามรายการปรับปรุงและปริมาณงานแนบท้ายสัญญาจ้างทุกประการพร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณสถานที่ให้สามารถใช้งานได้ทันที พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑

๗. การแก้ไขสัญญาจ้างงานปรับปรุงบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ไม่ทำให้ส่วนราชการเสียประโยชน์แต่อย่างใด

บันทึกนี้แนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(สราวุธ สงวนวโกคัย) (นายชาญชัย ตันตระกูล)
ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ หุ่นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ) ร.ต.ต.  พยาน (ลงชื่อ) ร.ต.ท.หญิง  พยาน
(ประทีป เรียนมัน) (สโรชา สุนทรศรีพินิจ)
รอง สว.(สส.) สภ.สันป่าตอง ปฏิบัติราชการ ภ.จว.เชียงใหม่ รอง สว.ผอ.ภ.จว.เชียงใหม่

รายการประมาณราคาเปรียบเทียบค่างานเพิ่ม/ลด

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ งานเพิ่ม/ลด งานปรับปรุงบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาโดย นายเสถียรภักดิ์ ดีเจริญสกุล ตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง ช4

ผู้ควบคุมงาน

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน ที่ต้องปรับลดลง (บาท)	รวมเป็นเงิน ที่ต้องเพิ่ม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับลด-เพิ่ม งานปรับปรุงบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่	1,953,525.57	1,964,116.10	คิด Factor F แล้ว
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็นเงิน คิดเป็นเงินที่ต้องปรับเพิ่ม (พิเศษ)	1,964,116.10-1,953,525.69 = =10,590.40		
	(ตัวอักษร)		10,590.00	บาท
		(หนึ่งหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายเสถียรภักดิ์ ดีเจริญสกุล)

ช่างก่อสร้าง ช4

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

รายการประมาณราคาเปรียบเทียบค่างานเพิ่ม/ลด

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 02/ 2561 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 เริ่มสัญญาวันที่ 27 มกราคม 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 กันยายน 2561 ระยะเวลา 240 วัน

(1) ปริมาณงานตามสัญญาจ้าง (BOQ)							(2) ปริมาณงานรายการที่เปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลด							
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุของ ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุของ ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
2.1	งานโครงสร้าง						2.1	งานโครงสร้าง						
	2.1.1 ดินซูด - ถมดิน	120.00	ลบ.ม.	-	148.00	17,760.00		2.1.1 ดินซูด - ถมดิน	196.00	ลบ.ม.	-	148.00	29,008.00	
	2.1.2 ทราฮายาบ	6.09	ลบ.ม.	360.00	91.00	2,746.59		2.1.2 ทราฮายาบ	9.00	ลบ.ม.	360.00	91.00	4,059.00	
	2.1.3 คอนกรีตหยาบ	6.28	ลบ.ม.	1,661.22	398.00	12,931.90		2.1.3 คอนกรีตหยาบ	9.20	ลบ.ม.	1,661.22	398.00	18,944.82	
	2.1.4 คอนกรีตโครงสร้าง(240 ksc ลูกบาศก์)	43.35	ลบ.ม.	1,775.70	306.00	90,241.70		2.1.4 คอนกรีตโครงสร้าง(240 ksc ลูกบาศก์)	50.00	ลบ.ม.	1,775.70	306.00	104,085.00	
	2.1.5 เหล็กเสริม					-		2.1.5 เหล็กเสริม					-	
	2.1.6 SD 40 Ø 12 มิลลิเมตร	2,581.00	กก.	20.42	3.30	61,221.32		2.1.6 SD 40 Ø 12 มิลลิเมตร	2,764.00	กก.	20.42	3.30	65,562.08	
	2.1.7 ลวดผูกเหล็ก	78.92	กก.	30.37	-	2,396.77		2.1.7 ลวดผูกเหล็ก	145.92	กก.	30.37	-	4,431.59	
	2.1.8 ค่าแรงแบบหล่อ	455.00	ตร.ม.	-	133.00	60,515.00		2.1.8 ค่าแรงแบบหล่อ	478.00	ตร.ม.	-	133.00	63,574.00	
	2.1.9 แบบหล่อคอนกรีต 80%	364.00	ตร.ม.	280.00	-	101,920.00		2.1.9 แบบหล่อคอนกรีต 80%	382.40	ตร.ม.	280.00	-	107,072.00	
	2.1.10 ตะปู	113.75	กก.	32.71	-	3,720.76		2.1.10 ตะปู	119.50	กก.	32.71	-	3,908.85	
2.2	งานสถาปัตยกรรม					-	2.2	งานสถาปัตยกรรม						
	2.2.1 ปรับปรุงพื้นไม้เดิม	๑๘๖.๐๐	ตร.ม.	๖๗๐.๐๐	-	124,620.00		2.2.1 ปรับปรุงพื้นไม้เดิม						
								2.2.2 ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงเหล็กรับพื้น	3,385.00	กก.	-	10.00	33,850.00	
								2.2.3 เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2 มม. น้ำหนัก 40.3 กก./ท่อน	25.00	ท่อน	873.00		21,825.00	
								2.2.4 เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม. น้ำหนัก 33.8 กก./ท่อน	70.00	ท่อน	843.46		59,042.20	
								2.2.5 สังกะสี	288.60	ตร.ม.	40.00	35.00	21,645.00	
								2.2.6 Accessories (น็อต สกรู เจาะยึด)	1.00	lot	4,000.00		4,000.00	
	2.2.2 งานไม้ตกแต่งประตู หน้าต่าง	23.00	ชุด	1,550.00	-	35,650.00		2.2.7 งานไม้พลาสติก หน้าต่าง	35.00	ตร.ม.	2,800.00	350.00	110,250.00	
								2.2.8 งานไม้ตีกรอบประตู หน้าต่าง	326.00	ม.	35.00	15.00	16,300.00	
	2.2.3 งานไม้ประตูประดับ	2.00	ชุด	44,000.00	-	88,000.00								
	2.2.4 เคาน์เตอร์	5.75	ม.	3,200.00	-	18,400.00		2.2.9 เคาน์เตอร์	3.00	ม.	3,200.00	-	9,600.00	
	2.2.5 อ่างล้างหน้าแบบฝิงเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	3,500.00	450.00	15,800.00		2.2.10 อ่างล้างหน้าแบบฝิงเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	3,500.00	450.00	11,850.00	
	2.2.6 อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง	3.00	ชุด	2,300.00	450.00	8,250.00		2.2.11 อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง	2.00	ชุด	2,300.00	450.00	5,500.00	
	2.2.7 ชักโครก	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	41,700.00		2.2.12 ชักโครก	5.00	ชุด	6,500.00	450.00	34,750.00	
	2.2.8 ที่ใส่กระดาษชำระ	6.00	ชุด	390.00	70.00	2,760.00		2.2.13 ที่ใส่กระดาษชำระ	5.00	ชุด	390.00	70.00	2,300.00	
	2.2.9 สายชำระ	6.00	ชุด	300.00	35.00	2,010.00		2.2.14 สายชำระ	5.00	ชุด	300.00	35.00	1,675.00	
	2.2.10 ขอแขวนผ้า	6.00	ชุด	100.00	70.00	1,020.00		2.2.15 ขอแขวนผ้า	5.00	ชุด	100.00	70.00	850.00	
	2.2.11 กระจกเงา	6.00	ชุด	540.00	70.00	3,660.00		2.2.16 กระจกเงา	5.00	ชุด	540.00	70.00	3,050.00	
	2.2.12 ก๊อมน้ำล้างพื้น	6.00	ชุด	125.00	25.00	900.00		2.2.17 ก๊อมน้ำล้างพื้น	5.00	ชุด	125.00	25.00	750.00	

รายการประมาณราคาเปรียบเทียบค่างานเพิ่ม/ลด

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 02/ 2561 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 เริ่มสัญญาวันที่ 27 มกราคม 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 กันยายน 2561 ระยะเวลา 240 วัน

(1) ปริมาณงานตามสัญญาจ้าง (BOQ)						(2) ปริมาณงานรายการที่เปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลด								
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุของ ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุของ ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
	2.2.13 ผังสำเร็จรูป ท่อน้ำ 3	5.00	ห้อง	8,250.00	-	41,250.00								
	2.2.14 ราวระเบียง (ตามแบบ)	14.00	ม.	2,260.00	-	31,640.00		2.2.18 ราวระเบียง (ตามแบบ)	12.00	ม.	2,260.00	-	27,120.00	
	2.2.15 งานบันได ไม้เนื้อแข็ง	77.36	ลบ.ฟ.	738.32	-	57,116.44		2.2.19 งานบันได ไม้เนื้อแข็ง	46.42	ลบ.ฟ.	738.32	-	34,272.81	
	2.2.16 ค่าแรงประกอบบันได					-		2.2.20 ค่าแรงประกอบบันได					-	
	2.2.17 ลูกตั้งไม้เนื้อแข็ง	28.00	ท่อน	-	77.00	2,156.00		2.2.21 ลูกตั้งไม้เนื้อแข็ง	16.00	ท่อน	-	77.00	1,232.00	
	2.2.18 ลูกนอนไม้เนื้อแข็ง	28.00	ชั้น	-	125.00	3,500.00		2.2.22 ลูกนอนไม้เนื้อแข็ง	16.00	ชั้น	-	125.00	2,000.00	
	2.2.19 ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง	25.00	ม.	-	161.00	4,025.00		2.2.23 ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง	10.00	ม.	-	161.00	1,610.00	
	2.2.20 แม่บันไดพร้อมทุกรับลูกชั้นบันไดไม้เนื้อแข็ง	27.00	ม.	-	133.00	3,591.00		2.2.24 แม่บันไดพร้อมทุกรับลูกชั้นบันไดไม้เนื้อแข็ง	10.00	ม.	-	133.00	1,330.00	
	2.2.21 วางตง คาน ปูพื้นขานพักบันไดไม้เนื้อแข็ง	3.24	ตร.ม.	-	324.00	1,049.76								
	2.2.22 ไม้ฉลุลาย ขนาด 10 x 20 cm. ไม้เนื้อแข็ง	178.00	แผ่น	87.00	-	15,486.00								
	2.2.23 งานสีทาไม้	24.00	ตร.ม.	89.00	60.00	3,576.00		2.2.25 งานสีทาไม้	35.00	ตร.ม.	89.00	60.00	5,215.00	
	2.2.24 เต้ารับไฟฟ้าคู่-กราวด์ 16A 250V พร้อมก	26.00	ชุด	200.00	90.00	7,540.00		2.2.26 เต้ารับไฟฟ้าคู่-กราวด์ 16A 250V พร้อมกล่อง	29.00	ชุด	200.00	90.00	8,410.00	
	2.2.25 งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า	103.00	จุด	600.00	150.00	77,250.00		2.2.27 งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า	106.00	จุด	600.00	150.00	79,500.00	
								2.2.28 เสริมตงพื้นไม้ 2"x4" ระยะ 0.30 ม .	200.00	ตร.ม.	749.25	167.00	183,250.00	
								2.2.29 ปูพื้นไม้ปาเก้ 4" เข้าลิ้นรอบตัว	200.00	ตร.ม.	1,350.00	215.00	313,000.00	
								2.2.30 พร้อมขัดเคลือบเงา						
								2.2.31 ซ่อมแซม ติด ยกอาคารเดิม ที่ทรุด	1.00	หลัง	50,000.00		50,000.00	
								งานระบบสุขาภิบาล ภายนอก						
								2.2.32 ท่อระบายน้ำ ท่อ PVC 8.5 dia. 4"	40.00	เมตร	135.50	120.00	10,220.00	
								2.2.33 บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 30 x 40 ซม. พร้อมฝา	5.00	ชุด	100.00	100.00	1,000.00	
								2.2.34 Pipe Fitting & Accessories	1.00	lot	1,000.00		1,000.00	
3	หมวดงานก่อสร้างรั้วและประตูรั้ว						3	หมวดงานก่อสร้างรั้วและประตูรั้ว						
	3.1 ซุ้มประตู (ตามแบบ)	2.00	ชุด	47581.20	-	95,162.40		3.1 ซุ้มประตูรั้ว (เดิม)	1.00	ชุด	5,000.00	-	5,000.00	
	3.2 ประตูรั้วเหล็ก (ตามแบบ)	2.00	ชุด	83077.2	-	166,154.40		3.2 ประตูรั้วเหล็ก (เดิม)	2.00	ชุด	10,000.00	-	20,000.00	
	3.3 รั้ว ค.ส.ล. รอบบ้านพักฯ (ตามแบบ)	82.00	ม.	4664.77	-	382,511.14		3.3 รั้วรอบบ้านพักฯ (เดิม)	82.00	ม.	1,400.00	-	114,800.00	

รายการประมาณราคาเปรียบเทียบค่างานเพิ่ม/ลด

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 02/ 2561 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 เริ่มสัญญาวันที่ 27 มกราคม 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 กันยายน 2561 ระยะเวลา 240 วัน

(1) ปริมาณงานตามสัญญาจ้าง (BOQ)						(2) ปริมาณงานรายการที่เปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลด								
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย						ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
	1.รวมงานปรับลด					1,588,232.17		2.รวมงานปรับเพิ่ม					1,596,842.35	
	FACTOR F			1.230		1,953,525.57		FACTOR F			1.230		1,964,116.10	

ค่างานที่เพิ่มขึ้น(2)-(1) 1,964,116.10 - 1,953,525.69 =

10,590.52 บาท

หมายเหตุ : เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ทางห้างฯ ยินดีก่อสร้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

คิดเป็นเงินที่ต้องปรับเพิ่ม (พิเศษ)

10,590.00 บาท

สรุป ปริมาณงานเพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น

10,590.00 บาท

(หนึ่งหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....

(นายเสถียรภักดิ์ ดีเจริญสกุล)

ช่างก่อสร้าง ช๔

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ).....

(.....)

ผู้รับจ้าง

หจก.เวียงชัยคอนกรีต

